

登封市 2022 年中央和地方水库移民扶持 基金项目（5 标）完工验收鉴定书

2023 年 3 月 27 日，登封市水库移民后期扶持项目建设管理局，组织东华镇、徐庄镇人民政府、中科瑞城设计有限公司、中晔工程设计有限公司、河南伟德工程管理有限公司、河南桐辉路桥工程有限公司等单位代表，成立“登封市 2022 年中央和地方水库移民扶持基金项目第五标段工程完工验收工作组”。在查看现场、查阅工程档案资料之后，验收组召开完工验收会议，听取参建单位有关建设情况汇报，讨论后一致通过该标段工程完工验收鉴定书。

一、工程基本情况

（一）工程名称及位置

工程名称：登封市 2022 年中央和地方水库移民扶持基金项目第五标段。共 3 项工程：1. 东华镇库庄村道路硬化项目；2. 东华镇南店村道路硬化工程；3. 徐庄镇高坡村太阳能路灯亮化工程。

工程位置：1. 东华镇库庄村；2. 东华镇南店村；3. 徐庄镇高坡村。

（二）工程批复主要内容

1. 东华镇库庄村道路硬化项目：新建 3.0m 宽 20cm 厚 C25 商品砼道路长 703m。

2. 东华镇南店村道路硬化工程：新建 3m 宽 20cm 厚 C25 商品砼硬化道路 6 条，总长 599m。

3. 徐庄镇高坡村太阳能路灯亮化工程：安装 6 米高 25WLED 太阳



能路灯 82 盏。

（三）项目有关单位

建设单位：登封市水库移民后期扶持项目建设管理局

设计单位：中科瑞城设计有限公司

中晔工程设计有限公司

施工单位：河南桐辉路桥工程有限公司

监理单位：河南伟德工程管理有限公司

运行管理单位：东华镇库庄村村民委员会、东华镇南店村村民委员会、徐庄镇高坡村村民委员会

（四）工程建设过程

1. 东华镇库庄村道路硬化项目，2023 年 2 月 7 日开工，2023 年 3 月 5 日主体工程完工。

2. 东华镇南店村道路硬化工程，2023 年 2 月 10 日开工，2023 年 3 月 5 日主体工程完工。

3. 徐庄镇高坡村太阳能路灯亮化工程，2022 年 12 月 10 日开工，2023 年 3 月 5 日主体工程完工。

（五）实际完成主要工程量

1. 东华镇库庄村道路硬化项目：新建 3.0m 宽 20cm 厚的 C25 商砼道路 2341.38 m²，总长 719.5m。

2. 东华镇南店村道路硬化工程：新建 3m 宽 20cm 厚的 C25 商砼道路 2029.41 m²，总长 624m。

3. 徐庄镇高坡村太阳能路灯亮化工程：安装 6 米高 25WLED 太阳能路灯 82 盏。

二、概算执行情况



登封市财政局投资评审中心对该项目工程预算进行了评审（登财投评字〔2022〕198号），结果如下：

1. 东华镇库庄村道路硬化项目批复资金 38.7 万元，评审金额 352644.21 元，设计费 7406.78 元，监理费 5555.09 元，建管费 3703.39 元。

2. 东华镇南店村道路硬化工程批复资金 31.79 万元，评审金额 293741.97 元，设计费 6084.57 元，监理费 4563.43 元，建管费 3042.29 元。

3. 徐庄镇高坡村太阳能路灯亮化工程批复资金 31.3 万元，评审金额 192963.96 元，设计费 5990.61 元，监理费 4492.96 元，建管费 2995.3 元。

三、存在问题及处理意见

- 1、存在问题：施工缝灌缝不够。
- 2、处理意见：3 天之内整改到位。

四、工程初期运用及效益

项目实施后，按照工程设计要求，施工质量良好、工程运行正常，并进行了日常管理和维护，发挥了预期效益。

五、工程质量鉴定


该工程在建设过程中，严格按照批复的内容、标准、规模和有关技术标准进行实施。验收组按照工程质量标准和有关规定，评定该项目质量等级为合格。

六、工程完工验收单（附后）



登封市 2022 年中央和地方水库移民扶持基金项目 (5 标) 完工验收单

施工单位	河南桐辉路桥工程有限公司			
项目地点	东华镇库庄村、南店村、徐庄镇高坡村			
开竣工日期	2022.12.20---2023.4.18			
项目名称	批复建设内容	实际完成内容	合格情况	存在问题
东华镇库庄村道路硬化项目	新建 3.0m 宽 20cm 厚 C25 商品砼道路长 703m。	新建 3.0m 宽 20cm 厚的 C25 商砼道路 2341.38 m ² ，总长 719.5m。		
东华镇南店村道路硬化工程	新建 3m 宽 20cm 厚 C25 商品砼硬化道路 6 条，总长 599m。	新建 3m 宽 20cm 厚的 C25 商砼道路 2029.41 m ² ，总长 624m。		
徐庄镇高坡村太阳能路灯亮化工程	安装 6 米高 25WLED 太阳能路灯 82 盏。	安装 6 米高 25WLED 太阳能路灯 82 盏。		
参验单位	参验人员			
南店社区	薛西民			
东华镇乡村建设办	董如如			
库庄村委	张磊			
高坡村委	李广彬			
徐庄镇水利站	李广彬			
水利局	李广彬			
河南伟信工程管理有限公司	李广彬			
水利站	李广彬			
水利局	李广彬			
验收日期:	2023 年 3 月 27 日			



水库移民后期扶持项目验收移交单(存根)

项目名称: 登封市 2022 年中央和地方水库移民扶持基金项目
东华镇南店村道路硬化工程

移交内容: 新建 3m 宽 20cm 厚的 C25 商砼道路 2029.41 m², 总长 624m。

乡水利站(签章):

站长签字:



接收单位(签章):

接收代表(签字):



2023 年 3 月 27 日

水库移民后期扶持项目验收移交单

项目名称: 登封市 2022 年中央和地方水库移民扶持基金项目
东华镇南店村道路硬化工程

移交内容: 新建 3m 宽 20cm 厚的 C25 商砼道路 2029.41 m², 总长 624m。

乡水利站(签章):

站长签字:



移交单位(签章):

移交代表(签字):



2023 年 3 月 27 日



扫描全能王 创建

水库移民后期扶持项目验收移交单(存根)

项目名称: 登封市 2022 年中央和地方水库移民扶持基金项目
东华镇库庄村道路硬化项目

移交内容: 新建 3m 宽 20cm 厚的 C25 商砼道路 2341.38 m², 总长 719.5m。

乡水利站(签章):

站长签字:



接收单位(签章):

接收代表(签字):



2023 年 3 月 27 日

水库移民后期扶持项目验收移交单

项目名称: 登封市 2022 年中央和地方水库移民扶持基金项目
东华镇库庄村道路硬化项目

移交内容: 新建 3m 宽 20cm 厚的 C25 商砼道路 2341.38 m², 总长 719.5m。

乡水利站(签章):

站长签字:



移交单位(签章):

移交代表(签字):



2023 年 3 月 27 日



扫描全能王 创建

水库移民后期扶持项目验收移交单(存根)

项目名称: 登封市 2022 年中央和地方水库移民扶持基金项目
徐庄镇高坡村太阳能路灯亮化工程

移交内容: 安装 6 米高 25WLED 太阳能路灯 82 盏。

乡水利站(签章):

站长签字:



接收单位(签章):

接收代表(签字):



2023 年 3 月 27 日

水库移民后期扶持项目验收移交单

项目名称: 登封市 2022 年中央和地方水库移民扶持基金项目
徐庄镇高坡村太阳能路灯亮化工程

移交内容: 安装 6 米高 25WLED 太阳能路灯 82 盏。

乡水利站(签章):

站长签字:



移交单位(签章):

移交代表(签字):



2023 年 3 月 27 日



扫描全能王 创建