

工程竣工验收单

工程名称	京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程 10kv及以下电力管线改移施工	工程编号	
建设单位	北京市首都公路发展集团有限公司	设计单位	北京京电电力工程设计有限公司
监理单位	北京京博通工程咨询有限公司	施工单位	北京朝阳电力实业开发有限公司
开工日期	2022年3月7日	竣工日期	2024年6月16日

主要工作内容：

土建部分：

新建埋管三通井(2.0*2.0*6.0m)18座、新建埋管直线井(2.0*2.0*6.0m)36座、新建转角井(2.0*2.0*6.0m)8座、新建四通井(2.0*2.0*6.0m)8座。新建12φ150mm+2φ150mm热浸塑管2329米，新建12φ150mm+2φ150mmMPP拉管899米。新建开闭器基础10座，新建箱变基础5座，新做钢杆基础6座。新做墙箱基础4座，新建地箱基础6座。

电气部分：

新装开闭器10台、新装箱变5台、敷设高压电缆ZC-YJV22-8.7/15kV-3*300mm²565米，敷设高压电缆ZC-YJV22-8.7/15kV-3*150mm²2056米，新做8.7/15kV-3*300mm²电缆终端头40套，新做8.7/15kV-3*150mm²电缆终端头18套。新敷设低压电缆ZC-YJV22-4*240mm²510米，新敷设低压电缆ZC-YJV22-4*120mm²308米。新敷设新敷设光缆GYFSTZY-48B1 4567.5米，新装断路器1台，安装钢杆6基。

撤旧部分：拆除开闭器1台、拆除电杆φ190*12m80基、拆除柱上开关10台，拆除柱上变压器3台，拆除JKLYJ-185mm²导线3600米。

验收意见：合格

参加验收单位	建设单位 (盖章)	设计单位 (盖章)	监理单位 (盖章)	施工单位 (盖章)
	项目负责人：  项目管理处	项目负责人：  北京京电电力工程设计有限公司	总监理工程师：  北京京博通工程咨询有限公司	项目负责人：  北京朝阳电力实业开发有限公司

注：1、本表由工程建设单位填写。

2、本表一式四份，分别由建设单位、设计单位、施工单位及监理单位留存。

第二总监办

京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程 10kV 及以下电力管线改移工程 合同工期说明

本项目合同计划开工日期为 2021 年 12 月 30 日，计划竣工日期为 2022 年 7 月 28 日。因疫情、建筑物拆迁、绿化移植等原因，我公司于 2022 年 3 月 7 日进场施工，计划竣工日期以实际竣工时间为准。



京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程管理处



2022 年 7 月 15 日

北京朝阳电力实业开发有限公司



2022 年 7 月 25 日