

测绘成果表

(一) 主要规划经济技术指标测算成果

占地、建筑面积单位: m², 建筑层高单位: m

序号	指标名称	单位	证/图载指标	竣工测算指标	偏离值	备注
1	总用地	m ²	76000.00	76000.00	0	
2	总建筑面积	m ²	48532.00	24751.76	少 23780.24	
3	容积率	%	0.64	0.33	少 0.31	
4	建筑占地面积	m ²	27179.00	16161.69	少 11017.31	
5	建筑密度	%	/	/	/	
6	绿地面积	m ²	15200.00	15258.13	多 58.13	
8	绿地率	%	20.00	20.08	多 0.08	
9	道路面积	m ²	13720.00	13464.01	少 255.99	

(二) 建筑工程竣工测量与规划报建对照表



表一

表一											
工程名称	广西高峰矿业有限责任公司巴里选矿厂异地提标升级改造項目										
工程性质	规划内容				实施情况				偏离值（实·规）		
	新建				新建						
	底层占地	建筑面积	建筑高度	建筑层数	底层占地	建筑面积	建筑高度	建筑层数	底层占地	建筑面积	建筑高度
破碎及筛分车间	997.00	997.00	/	/	624.26	968.54	19.30	1层局部3层	少 372.74	少 28.46	/
磨浮车间	7360.00	7360.00	/	/	4421.93	6728.89	25.00	3层局部4层	少 2938.07	少 631.11	/
重选车间	6261.00	6261.00	/	/	2788.38	5291.68	18.95	2	少 3472.62	少 969.32	/
食堂及浴室	504.00	504.00	/	/	648.54	648.54	5.28	1	多 144.54	多 144.54	/
合计					8483.11	13637.65					/

表二

表二												
工程名称	广西高峰矿业有限责任公司巴里选矿厂异地提标升级改造项目											
工程性质	规划内容				实施情况				偏离值（实·规）			
	新建				新建							
	底层占地	建筑面积	建筑高度	建筑层数	底层占地	建筑面积	建筑高度	建筑层数	底层占地	建筑面积	建筑高度	
综合仓库	/	/	/	/	350.13	350.13	7.82	1	/	/	/	
机修车间	/	/	/	/	561.28	561.28	8.81	1	/	/	/	
实验楼	/	/	/	/	515.28	1963.59	14.63	4	/	/	/	
中控室	/	/	/	/	471.40	471.40	6.02	1	/	/	/	
硫铅锑锌精矿脱水车间	/	/	/	/	3521.06	4455.52	15.80	1层局部2层	/	/	/	
药剂制备车间	/	/	/	/	848.27	1240.30	14.10	2	/	/	/	
石灰乳制备及浓硫酸制备车间	/	/	/	/	227.31	227.31	13.20	1	/	/	/	
锡精矿脱水车间	/	/	/	/	1015.13	1015.13	14.38	1	/	/	/	
地磅房	/	/	/	/	19.38	19.38	3.28	1	/	/	/	
矿泥压滤车间	/	/	/	/	448.12	448.12	14.52	1	/	/	/	
门卫室	/	/	/	/	69.48	69.48	3.20	1	/	/	/	
卫生间	/	/	/	/	9.24	9.24	2.85	1	/	/	/	
粉矿仓	/	/	/	/	94.41	283.23	18.76	3	/	/	/	
合计	/	/	/	/	7679.09	11114.11	/	/	/	/	/	

