

集装箱卫生间材料配置单

| 序号 | 名称 | 单位 | 配置要求 |
|----|-------------|--------|---|
| 1 | 产品规格 标准箱 | 长 | 6055mm（净长：5850mm） |
| 2 | | 宽 | 2990mm（净宽：2830mm） |
| 3 | | 高 | 2896mm（净高：2580mm） |
| 4 | 结构 | 钢立柱 | 镀锌卷板挤压型钢（材质SGH340）448mm*150mm*210mm t=2.5mm |
| 5 | | 屋面主梁 | 镀锌卷板挤压型钢（材质SGH340）465mm*180mm t=2.5mm |
| 6 | | 屋面次梁 | 镀锌带挤压型钢（材质Q235B） C175mm t=1.5mm |
| 7 | | 地面主梁 | 镀锌卷板挤压型钢（材质SGH340）415mm*160mm t=2.5mm |
| 8 | | 地面次梁 | 镀锌带挤压型钢（材质Q235B） C206mm t=1.5mm |
| 9 | | 表面处理 | 静电粉末喷涂 烤漆工艺 |
| 10 | 屋面 | 屋面板 | 镀锌彩涂卷压型 360度咬合 白灰色 t=0.38mm |
| 11 | | 保温棉 | 玻璃丝棉 阻燃A级 容重 $\geq 14\text{kg/m}^3$ t=75mm |
| 12 | | 吊顶板 | 镀锌彩涂卷压型 193密封式无阴影吊顶 白灰色 t=0.4mm |
| 13 | 地面 | 装饰面层 | 白灰花色多层复合PVC地板 阻燃B ₁ 级 t=1.8mm |
| 14 | | 基板+防潮膜 | 水泥压力板 密度 $\geq 1.2\text{g/m}^3$ 阻燃A级 t=18mm |
| 15 | 墙面 | 彩涂板材质 | 1150S型，双面0.45mm，外橘皮纹内纯平，京华镀锌铝彩涂板 |
| 16 | | 保温 | 阻燃玻璃丝绵，容重 $\geq 64\text{kg/m}^3$ ，阻燃A级 t=75mm |
| 17 | 门 | 规格 | 宽X高=840mm*2050mm |
| 18 | | 材质 | 钢制门 |
| 19 | 窗 | 规格 | 宽x高=1120mm*1100mm；配置纱窗防盗窗 |
| 20 | | 框架材质 | Upvc窗框推拉系列 |
| 21 | | 玻璃 | 中空普通透明玻璃 5mm+9A+5mm型 |
| 22 | 电 | 电压 | 220V~250V 50Hz 3级 32A |
| 23 | | 线路 | 总电源线=6m ² 空调线=4mm ² 插座线=2.5m ² 照明开关线=1.5m ² |
| 24 | | 进户电源 | 航空工业插头 220V/3芯/32A |
| 25 | | 断路器 | 高分断小型断路器，配漏电开关 |
| 26 | | 灯饰 | 36W LED日光灯 数量：2套 |
| 27 | | 开关、插座 | 10A单开开关1个 10A五孔插座3个 16A三孔空调插座1个 品牌：德力西 |
| 28 | 水 | 给水 | $\phi 25$ PPR管 |
| 29 | | 排水 | $\phi 50\text{x}2$ UPVC管/ $\phi 110\text{x}2$ UPVC管 |
| 30 | 装饰 | 踢脚线 | PVC红棕色踢脚线 t=1.8mm |
| 31 | | 包件 | 镀铝锌彩涂卷折弯件 t=0.5 颜色：京华白 |
| 32 | | 结构胶 | 中性硅酮耐候胶（弹性好 固化快 强度高 耐腐蚀性好） |
| 33 | 卫生间 | 蹲坑隔断 | 5套（三聚氰胺板18mm厚，五金件铝合金材质，米白花色） |
| 34 | | 感应小便池 | 3套 |
| 35 | | 拖布池 | 1套 |
| 36 | | 柱盆 | 1套 |
| 37 | | 地漏 | 1套（材质不锈钢尺寸60×60×25mm） |