

临夏州中心血站中天健献血屋采购项目招 标公告专用

根据《中华人民共和国招标投标法》、《甘肃省招标投标条例》、《必须招标的工程项目规定》、《临夏州人民政府办公室关于阳光招标采购项平台上线运行的通知》等有关规定，现拟对临夏州中心血站中天健献血屋采购项目邀请招标，特邀请合格的投标人前来投标。

一、招标单位：临夏回族自治州中心血站

二、项目编号：LXZxz-2025-15

三、项目名称：临夏州中心血站中天健献血屋采购项目

四、采购预算：500000 元

五、招标方式：邀请招标

六、采购内容：采购

献血屋主体建设			
序号	名称	数量	项目描述
2.1.1	献血屋尺寸	1 项	1、献血屋主体结构规格：40.7 平方 2、房屋内均高约 2.6m，含 4 个采血位。（可根据现场实际情况确定尺寸）。 3、整体结构为钢结构，无拼接。
2.1.2	主体	1 项	1、屋体主框架采用 Q235 材质的 100×150×3mm 热镀锌方矩，辅助框架采用 100×100×3mm, 100×50×2.5mm, 50×50×2.0mm 方矩，一体焊接成型，主管辅管之间需满焊，不虚焊假焊，杜绝后期渗水、漏水。所有管材焊接前要求做去锈、防锈漆防腐处理，整体焊接完成后须再喷涂一遍防锈漆，要充分满足整体的强度和刚度。

2.1.3	屋顶及吊顶	1 项	屋面采用一体化防水系统处理，吊顶牢固可靠，移动时不易松动。达到整体防雨、防漏、保温、隔热、抗氧化、耐腐蚀、隔音效果。 吊顶使用造型蜂窝集成大板，LED 灯带及灯。
2.1.4	主墙体	1 项	主墙体达到整体隔热、保温、抗菌、可擦洗，隔音效果良好。外层造型采用 304 不锈钢，（保温层为聚氨酯发泡保温），内墙基层采用无醛级欧松板+竹木纤维板饰面板。
2.1.5	玻璃幕墙及门窗	1 项	（1）墙面部分为玻璃幕墙（玻璃规格 8LOW-E+12A+8mm），腔内充氩气，玻璃为钢化中空玻璃；整体防寒、隔热处理，透光性能优良。 （3）开扇窗户为优质铝合金窗，配套标准金刚网纱窗。 （4）入户门材料为高档铝合金门，采用优质门窗五金配件，防盗性能优良，造型时尚，整体结构安全可靠，使用方便。
2.1.6	献血屋底盘	1 项	专用献血屋底盘，底部主梁采用 100×150×3mm 热镀锌方管制作，边梁采用 100×100×3mm 热镀锌方管，中梁采用 50×100mm 的镀锌方管制作，满焊制作，专业防锈处理。
2.1.7	地面	1 项	使用 2.0mm 医用高档地胶地板，无缝拼接卷材，防火等级 B1。满足消防、安全、隔热、保温、耐酸碱、防腐蚀等要求。献血屋室内地面在钢制底盘上制作，用 50×100mm 镀锌管做楞，然后在其上铺 18mm 厚水泥纤维板，水泥纤维板整体找平后铺设医用高档胶地板，整体铺设完成后进行底部聚氨酯发泡保温处理。地面结构：基础底座需要进行水平找平，框架底座使用方钢进行整体焊接。
2.1.8	地暖	1 项	地暖一体地板
2.1.9	楼梯踏步	1 套	优质钢结构防腐塑木地板踏步
2.1.10	电路综合布线系统	1 项	1、整体电源进线均采用隐藏式，总电箱设置空气漏电开关，所有线路需穿管敷设，规范布线管，不容许布明线，禁止强弱电共用线管和底盒，设专用电井管道，开关插座合理。 2、电器、照明、网络：配电箱、电器、照明、开关、线路、管路满足采供血正常使用，并符合国家消防安全相关要求。 3、布线、用电插座及照明灯：220V 市电接入，屋内所有工作台边根据所需仪器设备要求配备足够数量开关、插座、网线接口，空调、插座、照明分路控制，确保科学合理，环保节能安全。入户线路为 5*16 平方，空调线路为 6 平方，专业设备线路为 4 平方，其他为 2.5 平方铜芯线。根据功能布置线路及插座。屋外墙面配备隐藏式入户电箱，便于市政入户电缆接入。屋内预留 UPS 不间断电源的供电线路，给室内关键用电设备的断电应急处理提供充足时间。照明系统齐全，亮度完全满足夜间工作需求，照明系统采用分区控制独立开关，内墙无裸露电线及接口，国标电源线、国标电源插座，确保安全性、可靠性。顶置式 LED 灯，LED 射灯，符合《建筑照明设计标准》GB50034-2004。
2.1.11	室内外灯效	1 项	室外部分：墙面采用造型透光亚克力 LED 灯效，屋顶配备不锈

			钢发光字 LOGO；室内部分：配备高亮度顶灯至少 5 盏，并在采血区、初筛台及休息沙发区域安装功率 $\geq 30W$ 带墙面时控开关的紫外线消毒灯，时控时长 $\geq 120min$ 。
2.1.12	给排水系统	1 项	采用冷热水龙头。配置不锈钢挂件等，进水管采用 PPR 管材，排水管道采用 PVC 管材，满足使用需求；
2.1.13	分区隔断	1 项	根据流线区域使用要求，接待区、填表区、采血区，与储存更衣区做分区隔断并配置导视牌，满足使用需求。
2.1.14	吊装设施	1 项	顶面设置 4 个吊装环。
配套设备			
序号	名称	数量	项目描述
2.2.1	采血椅	4 台	符合人体工程学芝华士沙发椅。
2.2.2	采血台	3 台	石英石台面，环保 E0 级多层板柜体。
2.2.3	休息沙发椅	1 套	采用（优质皮革）沙发靠垫+坐垫，下方设置柜体便于储物，柜体采用上宽下窄设计，便于放脚，尺寸大小经过血站确认后实施。
2.2.4	征询、初筛台	1 项	石英石台面，环保 E0 级多层实木板柜体，尺寸大小经过血站确认后实施。
2.2.5	填表台	1 套	石英石台面，环保 E0 级多层实木板柜体，尺寸大小经过血站确认后实施。
2.2.6	整体更衣柜	1 个	环保 E0 级多层实木板柜体，表面易清理，尺寸大小经过血站确认后实施。
2.2.7	热合台	1 台	石英石（不低于 1.2cm 厚度）台面，硬度要求抗油污能力强，环保 E0 级多层实木板柜体，尺寸大小经过血站确认后实施。
2.2.8	矮柜、礼品展示柜	各 1 个	环保 E0 级多层实木板柜体，石英石（不低于 1.2cm 厚度）表面易清理，抗油污能力强，尺寸大小经过血站确认后实施。
2.2.9	广告发光字及室内分区导视牌	1 套	爱心献血屋 5 个发光字（不锈钢防水发光字，字高度 600mm 左右）*1 组；具体样式经血站确认后实施。
2.2.10	单彩户外广告屏	1 套	明装 P10 单红户外 LED 广告屏，尺寸不小于 4160*480mm
2.2.11	户外电子显示屏	1 套	户外多彩 LED 显示屏
2.2.12	洗手台	1 套	陶瓷台上盆，环保 E0 级多层实木板柜体，需预留医用污水处理设备及排水提升泵安装位置。
2.2.13	拖把池	1 套	具体按图纸生产
2.2.14	紫外线消毒灯	2 支	位于采血区两侧，左右各 1 支，用于采血区紫外线消毒+臭氧杀菌，配置定时开关；长度 1m 左右，消毒效果符合国际标准；
2.2.15	空气消毒机	1 台	壁挂式空气消毒机
2.2.16	新风系统	1 套	上玺入门级除醛 250 风量
2.2.17	屋外电源 总控制箱	1 套	合理配置，带锁
2.2.18	空调	2 台	3 匹风管式中央空调，品牌：美的

2.2.19	生活冰箱	1 台	容量 \geq 42L
2.2.20	微波炉	1 台	容量 \geq 20L
2.2.21	饮水机	1 台	合理配置
2.2.22	监控系统	1 套	室内外应配备红外监控摄像头，室外不少于 4 个，室内不少于 2 个。室内带录音功能。预留室外相关线路，存储视频资料不小于 3 个月，摄像头安装位置由制造方设计，采购方确认。可手机观看。品牌：海康威视 室内高清红外网络半球摄像机*2 室外枪机摄像机*4 含录像机、硬盘及交换机
2.2.23	功放设备	1 套	室内吸顶式蓝牙扬声器，6 寸重低音同轴喇叭*2+蓝牙 2 分区功放 室外音响+3 个无线麦克风设备，合理配置
2.2.24	窗帘	1 套	柔纱百叶窗帘，耐脏、易拆装清洁。按窗口大小量制作，材料为遮阳面料，遮光性在 50%，半遮光。安装在玻璃幕墙方管骨架之间和平开窗前，每片窗帘宽度与骨架方管间隔尺寸对应，根据现场位置安置。

七、投标企业资质范围和要求：

1. 投标人必须具备有效的营业执照、具有独立的法人资格。
2. 供应商必须具有《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（原件彩色扫描件加盖本单位公章）
3. 本项目不接受联合体投标，中标后不得分包、转包。

4. 本项目严格按照本招标系统程序进行。

八、招标报名、资质审核及竞价时间：被邀请投标单位请于2025年12月21日11时00分至2025年12月22日11时00分之前在甘肃省公共资源交易中心网站阳光交易平台完成在线报名。

竞价时间：2025年12月22日11时00分至2025年12月23日11时00分

九、联系方式

招标人：临夏回族自治州中心血站

联系人：李生海

联系电话：13884010669

临夏回族自治州中心血站

2025年12月21日