


# 南昌市财政评审中心

## 2025 年南昌市第十二中学校园维修工程 预算审核报告

二〇二六年一月八日





# 2025 年南昌市第十二中学校园维修工程

洪财评预审（2026）Y005 号

受南昌市财政局委托，我中心本着客观公正、实事求是的原则，依据国家、省市相关法律法规及规范文件，结合该工程政府相关批复、工程量确认书、预算书等审核资料，对 2025 年南昌市第十二中学校园维修工程项目预算进行了审核。经过初审、对数、调整后，出具最终审核报告，经建设单位核对并签字（盖章）认可。该工程全部审核资料由建设单位提供并对所有送审资料的真实性、完整性、合法性负责。

现将审核结果报告如下：

## 一、工程概况：

- 1、工程名称：2025 年南昌市第十二中学校园维修工程；
- 2、工程地址：南昌市第十二中学校园内；
- 3、项目主管部门：南昌市教育局；
- 4、项目建设单位：南昌市第十二中学；
- 5、概算情况：本项目经市教育工委 2025 年第 44 次会议研究通过，项目预算总投资 51.18 万元，其中建安费用 39.46 万元；
- 6、工程内容：
  - 1) 尚美楼西楼外立面和一楼过道铲除氟碳漆和重新粉刷外墙真石漆；
  - 2) 实验室、准备室、风雨球场安装插座、排气扇等其他零星维修；
  - 3) 风雨球场地板全部更换运动地胶。

## 二、审核范围、内容及双方责任

- 1、审核范围、内容：同工程内容；
- 2、双方责任：所有资料由建设单位南昌市第十二中学提供，并由建设单位

对所提供审核资料的真实性、完整性、合法性负责，我们对送审资料进行审核并出具公正的审核报告。

### 三、审核依据：

#### 1、法律、法规和规范依据：

(1)《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》等法律；

(2)《中华人民共和国招标投标法实施条例》、财政部颁发的《财政投资评审管理规定》等法规和规范；

(3)南昌市人民政府办公室印发的《南昌市财政投资评审管理办法》（洪府办发〔2020〕160）规定。

#### 2、工程文件：

(1)工程预算书；

(2)《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表（2017）》；

《江西省建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表（2017）》；

《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表（2017）》；

(3)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

### 四、审核原则：

1、计量原则：本预算为小额工程，工程量按施工图纸计算，结算据实调整；

2、计价原则：清单计价；

3、取费原则：相关费用定额取费；

4、材料价按南昌建设工程造价信息 2025 年 8 月及市场价。

### 五、主要核（增）减内容、原因说明：

1、工程量调整，核减 0.88 万元；

2、材料价格调整，核减 1.28 万元

3、定额套用调整，核减 6.05 万元；

4、其他核减 0.15 万元。

### 六、审核结论：

1、送审金额 394652.38 元；

2、审核金额 311019.60 元；

3、核减金额 83632.78 元，核减率为 21.19%，暂列金按装饰工程分部分项 1%计；

4、上述审核为终审结果。

### 七、对项目相关单位提出的建议：

1、建设单位应按国家基本建设流程和相关法律法规及规范，履行招投标和合同管理和程序，在制订招标文件和签订合同时尤其应注重其中涉及计价的条款；建设单位在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备、专业工程属于依法必须招标的，应严格按照《工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定执行；

2、建设单位要注重投资控制，坚持概算控制预算，预算控制结算，在项目超概时，应履行调概程序；

3、建议建设单位在今后的建设项目实施过程中，择优选择具有信誉良好、素质较高，能做到“三控制（投资、进度、质量）”、“两管理（合同、信息）”、“一协调（组织协调）”的监理单位；

4、建立健全建设单位驻工地代表、监理工程师与施工单位工地代表对口负责制，认真对待现场签证工作，做到及时签证，签证有据，以确保“是非清、责任明”；保存施工过程中的有关图片等原始资料，减少结算时因资料不完备而产生的争议；

5、建设单位要注重材料和设备询价管理工作，建立一套科学合理的询价制度，并应争取主管机关的大力支持；

6、建设、监理单位均应加强现场管理人员的管理工作，以充实现场专业技术管理力量，有条件的应启用技术管理水平高、品德好的专业技术人员。同时，建立责任落实制度，使之责任到人，职责分明，责任追究；

7、项目实施过程中注意收集和保存好日后工程结算材料，详见南昌财政网《工程结算材料一次性告知》。

附件：《工程造价预算审核定案表》

《工程审核预算汇总表》

《工程审核预算书》

项目负责人：梅明顺

审核人员：郭瑞及

稽核人员：唐明 郭建平

中心主任：郭



南昌市财政评审中心

2026 年 1 月 8 日

---

本报告一式四份

主送：南昌市财政局

抄送：南昌市教育局

工程造价预算审核定案表

编制单位：南昌市财政评审中心

造价金额单位：元

|              |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |           |      |           |      |      |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|------|--------------|
| 工程名称         | 2025年南昌市第十二中学校园维修工程                                                                                                              |  | 工程类别                                                                                                                        | 市政类       | 送审造价 | 394652.38 | 审定结果 |      | 审定造价<br>(小写) |
| 工程地址         | 南昌市西湖区朝阳洲南路11号                                                                                                                   |  |                                                                                                                             |           |      |           | 审增造价 | 审减造价 | 311019.60    |
| 审定金额<br>(大写) | 叁拾壹万壹仟零壹拾玖圆陆角                                                                                                                    |  | 委托协议编号                                                                                                                      | 2025-265预 | 审定日期 | 2026年1月5日 |      |      |              |
| 项目主管部门：      | 项目建设单位意见：<br><br>李前义 1.7<br>建设单位负责人签字/盖章：揭利兵 |  | 项目财政评审中心意见：<br><br>单位负责人签字/盖章：[Signature] |           |      |           |      |      |              |
| 备注：          |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |           |      |           |      |      |              |

项目负责人：

[Signature]

审核人：

[Signature]

稽核人：

[Signature]



恒

恒

# 工 程 审 核 预 算 书

工程名称: 2025 年南昌市第十二中学校园维修工程

建设单位: 南昌市第十二中学

送审金额: 394652.38 元

审定金额: 311019.60 元

核减金额: 83632.78 元

编制单位: 南昌市财政评审中心

编制时间: 2026 年 1 月 8 日



工程审核预算汇总表

| 单位：元 |                        |           |           |           |   |   |
|------|------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 编号   | 工程内容                   | 送审额       | 审定额       | 增减额(十、一)  | 备 | 注 |
| 1    | 2025年南昌市第十二中学校园维修工程-土建 | 383014.05 | 300745.24 | -82268.81 |   |   |
| 2    | 2025年南昌市第十二中学校园维修工程-安装 | 11638.33  | 10274.36  | -1363.97  |   |   |
|      |                        |           |           |           |   |   |
|      | 合 计                    | 394652.38 | 311019.60 | -83632.78 |   |   |

## 建设项目招标报价汇总表

工程名称：2025年南昌市第十二中学校园维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 汇总内容          | 金额：(元)    | 其中：暂估价(元) |
|-------|---------------|-----------|-----------|
| 一     | 分部分项工程量清单计价合计 | 244898.26 |           |
| 1.1   | 西楼10~1        | 37491.64  |           |
| 1.2   | 西楼1~10        | 46520.59  |           |
| 1.3   | 西楼A~F/F~A     | 14360.33  |           |
| 1.4   | 过道            | 17387.57  |           |
| 1.5   | 球场            | 128953.63 |           |
| 1.6   | 零星项目          | 184.50    |           |
| 1.1   | 其中：定额人工费      | 95688.58  |           |
| 1.2   | 其中：定额机械费      | 4375.05   |           |
| 二     | 单价措施项目清单计价合计  | 2162.16   |           |
| 2.1   | 其中：定额人工费      | 1542.23   |           |
| 2.2   | 其中：定额机械费      | 52.97     |           |
| 三     | 总价措施项目清单计价合计  | 14211.64  |           |
| 3.1   | 安全文明施工措施费     | 11655.49  |           |
| 3.1.1 | 安全文明环保费       | 8158.93   |           |
| 3.1.2 | 临时设施费         | 3496.56   |           |
| 3.2   | 其他总价措施费       | 2556.15   |           |
| 3.3   | 七项组织措施费-园林    |           |           |
| 3.4   | 扬尘治理措施费       |           |           |
| 四     | 其他项目清单计价合计    | 2448.98   | —         |
| 五     | 规费            | 12192.02  | —         |
| 5.1   | 装饰工程规费        | 9669.37   |           |
| 5.1.1 | 社会保险费         | 7713.09   | —         |
| 5.1.2 | 住房公积金         | 1956.28   | —         |
| 5.1.3 | 工程排污费         |           | —         |
| 5.2   | 建筑工程规费        | 2202.03   |           |
| 5.2.1 | 社会保险费         | 1757.07   | —         |
| 5.2.2 | 住房公积金         | 444.96    | —         |
| 5.2.3 | 工程排污费         |           | —         |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

### 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 装饰

标段:

第 2 页 共 2 页

| 序号      | 汇总内容     | 金额:(元)    | 其中：暂估价(元) |
|---------|----------|-----------|-----------|
| 5.3     | 市政建筑工程规费 | 320.62    |           |
| 5.3.1   | 社会保险费    | 255.83    | —         |
| 5.3.2   | 住房公积金    | 64.79     | —         |
| 5.3.3   | 工程排污费    |           | —         |
| 六       | 税金       | 24832.18  | —         |
| 八       | 工程总造价    | 300745.24 |           |
|         |          |           |           |
|         |          |           |           |
|         |          |           |           |
|         |          |           |           |
|         |          |           |           |
|         |          |           |           |
|         |          |           |           |
|         |          |           |           |
|         |          |           |           |
|         |          |           |           |
|         |          |           |           |
|         |          |           |           |
|         |          |           |           |
|         |          |           |           |
|         |          |           |           |
|         |          |           |           |
|         |          |           |           |
|         |          |           |           |
|         |          |           |           |
|         |          |           |           |
|         |          |           |           |
|         |          |           |           |
| 招标控制价合计 |          | 300745.24 | 0.00      |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰

标段:

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |          |         |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|---------|
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 综合合价     | 其中: 暂估价 |
|      |              | 西楼10~1 |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |        | 37491.64 |         |
|      |              | 拆除工程   |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |        | 2145.12  |         |
| 1    | 011608001001 | 铲除油漆面  | 1. 拆除外墙氟碳漆                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 436 | 4.92   | 2145.12  |         |
|      |              | 新建工程   |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |        | 35346.52 |         |
| 2    | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1. 刷界面处理剂一道。<br>2. 12厚1:2水泥砂浆打底, 两次成活扫毛或划出纹道<br>3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平:<br>4. 1厚抗裂砂浆<br>5. 铺耐碱玻纤网格布(130g/m²):<br>6. 1厚抗裂砂浆<br>7. 喷涂抗碱封闭底漆, 湿膜厚度约18um-23um;<br>8. 喷涂底漆, 湿膜厚度约45um-50um;<br>9. 喷涂面漆, 湿膜厚度约1.3mm-1.6mm<br>10. 喷涂专用配套罩面漆, 湿膜厚度约18um-23um。 | m2   | 436 | 81.07  | 35346.52 |         |
|      |              | 西楼1~10 |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |        | 46520.59 |         |
|      |              | 拆除工程   |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |        | 2661.72  |         |
| 3    | 011608001002 | 铲除油漆面  | 1. 拆除外墙真石漆                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 541 | 4.92   | 2661.72  |         |
|      |              | 新建工程   |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |        | 43858.87 |         |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |        | 40153.36 |         |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |          |        |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----------|--------|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 综合合价     | 其中：暂估价 |
| 4    | 011201002002 | 墙面装饰抹灰    | 1. 刷界面处理剂一道。<br>2. 12厚1:2水泥砂浆打底，两次成活扫毛或划出纹道<br>3. 6 厚1:2.5水泥砂浆找平：<br>4. 1 厚抗裂砂浆<br>5. 铺耐碱玻纤网格布(130g/m²)：<br>6. 1 厚抗裂砂浆<br>7. 喷涂抗碱封闭底漆，湿膜厚度约18um-23um；<br>8. 喷涂底漆，湿膜厚度约 45um-50um；<br>9. 喷涂面漆，湿膜厚度约 1.3mm-1.6mm<br>10. 喷涂专用配套罩面漆，湿膜厚度约 18um-23um。 | m2   | 541 | 81.07 | 43858.87 |        |
|      |              | 西楼A~F/F~A |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       | 14360.33 |        |
|      |              | 拆除工程      |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       | 821.64   |        |
| 5    | 011608001003 | 铲除油漆面     | 1. 拆除外墙真石漆                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 167 | 4.92  | 821.64   |        |
|      |              | 新建工程      |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       | 13538.69 |        |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       | 44680.51 |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |          |        |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|--------|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      | 综合单价   | 综合合价     | 其中：暂估价 |
| 6    | 011201002003 | 墙面装饰抹灰     | 1. 刷界面处理剂一道。<br>2. 12厚1:2水泥砂浆打底，两次成活扫毛或划出纹道<br>3. 6 厚1:2.5水泥砂浆找平：<br>4. 1 厚抗裂砂浆<br>5. 铺耐碱玻纤网格布(130g/m²)：<br>6. 1 厚抗裂砂浆<br>7. 喷涂抗碱封闭底漆，湿膜厚度约18um-23um；<br>8. 喷涂底漆，湿膜厚度约 45um-50um；<br>9. 喷涂面漆，湿膜厚度约 1.3mm-1.6mm<br>10. 喷涂专用配套罩面漆，湿膜厚度约 18um-23um。 | m2   | 167  | 81.07  | 13538.69 |        |
|      |              | 过道         |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |        | 17387.57 |        |
|      |              | 拆除工程       |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |        | 1659.99  |        |
| 7    | 暂估价001       | 拆除原有广告     | 1. 拆除原有广告                                                                                                                                                                                                                                        | 项    | 1    | 236.58 | 236.58   |        |
| 8    | 011608001004 | 铲除油漆面      | 1. 拆除外墙氟碳漆                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 194  | 4.92   | 954.48   |        |
| 9    | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除原铝扣板龙骨                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 60.9 | 7.7    | 468.93   |        |
|      |              | 新建工程       |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |        | 15727.58 |        |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |        | 15198.68 |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）   |           |        |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----------|--------|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                            |      |      | 综合单价    | 综合合价      | 其中：暂估价 |
| 10   | 011201002004 | 墙面装饰抹灰      | 1. 刷界面处理剂一道。<br>2. 12厚1:2水泥砂浆打底，两次成活扫毛或划出纹道<br>3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平：<br>4. 1厚抗裂砂浆<br>5. 铺耐碱玻纤网格布(130g/m²)：<br>6. 1厚抗裂砂浆<br>7. 喷涂抗碱封闭底漆，湿膜厚度约18um-23um；<br>8. 喷涂底漆，湿膜厚度约45um-50um；<br>9. 喷涂面漆，湿膜厚度约1.3mm-1.6mm<br>10. 喷涂专用配套罩面漆，湿膜厚度约18um-23um。 | m2   | 194  | 81.07   | 15727.58  |        |
|      |              | 球场          |                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |         | 128953.63 |        |
|      |              | 拆除工程        |                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |         | 21226.87  |        |
| 11   | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除  | 1. 拆除原竹木地板及龙骨                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 972  | 6.56    | 6376.32   |        |
| 12   | 010101001001 | 平整场地        | 1. 清理外运建筑垃圾                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 97.2 | 73.68   | 7161.7    |        |
| 13   | 暂估价5         | 运动器械搬运拆装及复原 | 1. 场内运动设施数量：液压篮球架约4-5个<br>2. 跑步机约20台和其他哑铃等器械因甲方未提供器械名单<br>3. 上述工程量仅供参考<br>4. 具体以实际为准                                                                                                                                                       | 项    | 1    | 7688.85 | 7688.85   |        |
|      |              | 新建运动场地      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |         | 107726.76 |        |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |         | 36954.45  |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：

第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |           |        |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|--------|
|      |              |            |                                                                                                                                             |      |      | 综合单价   | 综合合价      | 其中：暂估价 |
| 14   | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面   | 1. 专用划线漆<br>2. 8mm厚PVC运动地胶<br>3. 涂布防水胶粘剂<br>4. 5 厚树脂胶泥自流平<br>5. 20厚1:2 水泥砂浆找平层<br>6. 20厚 1:3 水泥砂浆找坡层<br>7. 水泥砂浆水灰比0.4~0.5 结合层一道<br>8. 原楼板地面 | m2   | 972  | 110.83 | 107726.76 |        |
|      |              | 零星项目       |                                                                                                                                             |      |      |        | 184.5     |        |
|      |              | 更换破损玻璃     |                                                                                                                                             |      |      |        | 184.5     |        |
| 15   | 011209002002 | 全玻（无框玻璃）幕墙 | 1. 更换钢化文胶玻璃6+1.14pvb+6                                                                                                                      | m2   | 1.2  | 103.54 | 124.25    |        |
| 16   | 011701002001 | 外脚手架       | 1. 场内、场外材料搬运。<br>2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。<br>3. 拆除脚手架后材料的堆放。                                                                                    | m2   | 5    | 12.05  | 60.25     |        |
|      |              | 分部分项合计     |                                                                                                                                             |      |      |        | 244898.26 |        |
|      |              | 措施项目       |                                                                                                                                             |      |      |        | 2162.16   |        |
| 17   | 011701008001 | 外装饰吊篮      |                                                                                                                                             | m2   | 1144 | 1.89   | 2162.16   |        |
|      |              | 单价措施合计     |                                                                                                                                             |      |      |        | 2162.16   |        |
|      |              |            |                                                                                                                                             |      |      |        |           |        |
|      |              |            |                                                                                                                                             |      |      |        |           |        |
|      |              |            |                                                                                                                                             |      |      |        |           |        |
|      |              |            |                                                                                                                                             |      |      |        |           |        |
|      |              |            |                                                                                                                                             |      |      |        |           |        |
|      |              |            |                                                                                                                                             |      |      |        |           |        |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                             |      |      |        | 110073.42 |        |
| 合 计  |              |            |                                                                                                                                             |      |      |        | 247060.42 |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 汇总内容          | 金额：(元)  | 其中：暂估价(元) |
|-------|---------------|---------|-----------|
| 一     | 分部分项工程量清单计价合计 | 8603.16 |           |
| 1.1   | 5孔防水插座        | 5771.23 |           |
| 1.2   | 静音排气扇         | 2831.93 |           |
| 1.1   | 其中：定额人工费      | 2664.32 |           |
| 1.2   | 其中：定额机械费      |         |           |
| 二     | 单价措施项目清单计价合计  |         |           |
| 2.1   | 其中：定额人工费      |         |           |
| 2.2   | 其中：定额机械费      |         |           |
| 三     | 总价措施项目清单计价合计  | 407.86  |           |
| 3.1   | 安全文明施工措施费     | 327.72  |           |
| 3.1.1 | 安全文明环保费       | 229.48  |           |
| 3.1.2 | 临时设施费         | 98.24   |           |
| 3.2   | 其他总价措施费       | 80.14   |           |
| 3.3   | 七项组织措施费-园林    |         |           |
| 3.4   | 扬尘治理措施费       |         |           |
| 四     | 其他项目清单计价合计    |         | —         |
| 五     | 规费            | 415.00  | —         |
| 5.1   | 安装工程规费        | 409.33  |           |
| 5.1.1 | 社会保险费         | 326.73  | —         |
| 5.1.2 | 住房公积金         | 82.60   | —         |
| 5.1.3 | 工程排污费         |         | —         |
| 5.2   | 建筑工程规费        |         |           |
| 5.2.1 | 社会保险费         |         | —         |
| 5.2.2 | 住房公积金         |         | —         |
| 5.2.3 | 工程排污费         |         | —         |
| 5.3   | 装饰工程规费        | 5.67    |           |
| 5.3.1 | 社会保险费         | 4.52    | —         |
| 5.3.2 | 住房公积金         | 1.15    | —         |
| 5.3.3 | 工程排污费         |         | —         |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总





### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









