


物资需用计划表

工程名称:

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	使用部位	材料参数	验收规范	安装标准	供货方式	支付方式	价(不含税)	划进场时	备注
	HDPE双壁波纹排水管(雨水管)	DN200	米	36	室外总图	国标HDPE双壁波纹管环刚度 $Sp=8KN/m^3$							国标,带橡胶圈
	HDPE双壁波纹排水管(雨水管)	DN300	米	800	室外总图	国标HDPE双壁波纹管环刚度 $Sp=8KN/m^3$							国标,带橡胶圈
	HDPE双壁波纹排水管(雨水管)	DN400	米	230	室外总图	国标HDPE双壁波纹管环刚度 $Sp=8KN/m^3$							国标,带橡胶圈
	HDPE双壁波纹排水管(雨水管)	DN500	米	84	室外总图	国标HDPE双壁波纹管环刚度 $Sp=8KN/m^3$							国标,带橡胶圈
	二级钢筋混凝土管	DN600	米	150	室外总图								国标,带橡胶圈
	二级钢筋混凝土管	DN800	米	120	室外总图								国标,带橡胶圈
	HDPE双壁波纹排水管(污水管)	DN300	米	1160	室外总图	国标HDPE双壁波纹管环							国标,带橡胶圈
	PVC电力管	DN25壁厚1.0mm中型管	米	2000	室外总图								国标
	PVC排水管	dn50,壁厚2.0mm	米	270	室外总图								国标
	PVC排水管	dn75,壁厚2.3mm	米	400	室外总图								国标
	PVC排水管	dn110,壁厚3.2mm	米	2860	室外总图								国标

	PVC排水管	dn150, 壁厚3.5mm	米	180	室外总图								国标
	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管	DN150, 壁厚12mm	米	72	室外消火栓给水								国标
	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管	DN100, 壁厚9mm	米	220	室外消火栓给水								国标
	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管	DN80, 壁厚9mm	米	18	室外消火栓给水								国标
	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管	DN65	米	186	室外消火栓给水								国标
	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管	DN20	米	24	室外消火栓给水								国标
	明杆闸阀（铜芯）	DN200 P=1.6Mpa	套	13	室外总图	Z41T-16Q DN200							国标带皮垫、螺杆， 垫片、弹簧片
	明杆闸阀（铜芯）	DN65 P=1.0Mpa	套	2	室外总图	Z41T-10Q DN65							国标带皮垫、螺杆， 垫片、弹簧片
	Y型过滤器	DN200 P=1.6Mpa	套	1	室外总图								国标带皮垫、螺杆， 垫片、弹簧片
	Y型过滤器	DN65 P=1.0Mpa	套	1	室外总图								国标带皮垫、螺杆， 垫片、弹簧片
	低阻力倒流防止器	DN200 P=1.6Mpa	套	1	室外总图								国标带皮垫、螺杆， 垫片、弹簧片
	低阻力倒流防止器	DN150 P=1.6Mpa	套	1	室外总图								国标带皮垫、螺杆， 垫片、弹簧片
	海绵城市穿孔管（内肋增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管）需加工好	DN200	米	180	室外总图								
	雨水溢流集水井盖（铸铁）	φ500	个	45	室外总图								
备注：													

提报人： 

施工组：

成控组：

项目经理：

附件 1

江西铜业集团有限公司物资预估价设置依据表

建设项目名称	江铜集团南昌人才公寓及配套设施项目		
建设项目编号	2311JS-GC001		
日期	2023.7.11		
预估价参考来源（勾选）			
☐ 信息价		☐ 批价	
☒ 市场调研价		☐ 主合同下降____%	
☐ 其他：_____			
备注： 人才公寓项目部所申请的 <u>铜矿、HDI管等</u> ， 参照 <u>市场价询价</u> 设置。			
经办人（签字）： <u>刘夏花</u>			
项目部/工段负责人（签字）： <u>刘夏花</u>			

