皮山县农业农村局
文件
皮山县财政局

皮农领项字〔2026〕35号

关于对皮山县科克铁热克镇2026年壮大村集体经济农田提质改造及节水灌溉设施配套建设项目实施方案的批复

皮山县科克铁热克镇人民政府：

你镇关于《皮山县科克铁热克镇2026年壮大村集体经济农田提质改造及节水灌溉设施配套建设项目实施方案》及相关审查意见已收悉。为深入贯彻落实《中央财政常态化帮扶资金管理办法》等文件精神，为管好用好财政常态化帮扶资金，充分发挥财政常态化帮扶资金效益，财政局会同农业农村局，对《皮山县科克铁热克镇2026年壮大村集体经济农田提质改造及节水灌溉设施配套建设项目实施方案》进行了研究，经研究，现批复如下：

一、项目建设的必要性

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

随着科克铁热克镇农牧业基础地位的不断加强，农牧业生产持续稳定增长，农牧产品产量大幅度增加，但田间田块零碎且高低不平，影响农机耕种效率；水利基础设施落后，年久失修；加之农作物灌溉用水时间集中，用水高峰期水资源引水量不足，导致灌区作物灌水不足，作物减产减收。通过实施该项目，加强科克铁热克镇农业基础设施建设，对科克铁热克镇农业生产的发展提供可靠的基础性条件，极大地改善科克铁热克镇农牧业生产条件，为群众拓宽致富门路、增加经济收入、增收致富创造打下了坚实的基础。

二、项目建设地点

科克铁热克镇

三、项目法人及法人代表

项目法人：皮山县科克铁热克镇人民政府

法人代表：艾买尔江·努尔买买提

四、项目监管单位

皮山县农业农村局

五、项目规模及主要建设内容

皮山县科克铁热克镇2026年壮大村集体经济农田提质改造及节水灌溉设施配套建设项目，项目区总面积为1889.79亩。建设内容主要包括田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程，具体建设内容如下：

1、**田块整治工程**：共计划分为 11 块条田，平整土地面

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

积为 1801.21 亩（项目区现有林带不进行土地平整）。完成田块整治后，对项目区进行条田规划，布设路、灌溉工程等配套设施。

2、灌溉与排水工程：①滴灌工程：共计实施面积 1885.03 亩，划分为 2 个系统，均采用地表水加压滴灌。2 个系统新建 2 座沉砂池和 2 座泵房，并配套 2 套离心泵、过滤器、施肥箱等机电设备。②引水渠工程：给以地表水为水源的系统，配套引水渠 2 条，总长 0.06km，配套节制分水水闸 2 座、农桥 1 座。

3、田间道路工程：共计规划建设田间道路 4 条，总长 0.839km。田间道采用土路路面，厚 30cm，路面宽 4m，外边坡比为 1:1.5，配套农桥 4 座。

4、农田输配电工程：共计架设 2 条 10kv 高压输电线路 0.25km，2 套变压器，从而满足滴灌工程用电需求。

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017 的规定，灌溉面积小于 5000 亩，工程规模属于Ⅴ等小（2）型工程；根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）水工建筑物级别划分的规定，Ⅴ等小（2）型工程主要建筑物的工程级别为 5 级，次要建筑物的工程级别为 5 级。

六、建设期限

项目建设期为 2026 年 5 月至 10 月

七、项目总投资及资金筹措

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

项目总投资500万元，资金来源为2026年财政常态化帮扶资金。

八、相关要求

（一）强化项目监管。为确保项目早完工早见效，请你单位在项目落实期间，切实加强监督检查，做好项目管理，要求企业严格按照项目实施方案建设内容、施工期限等保质保量完成项目建设。

（二）加强资金管理。严格按照国家、自治区、地区有关规定及时拨付项目资金，杜绝资金闲置。严禁超进度拨付、违规拨付，严禁挪用、截留、擅自改变和扩大使用范围，确保项目资金专款专用，资金支付合理合规，充分发挥资金效益。

附件：1.皮山县科克铁热克镇2026年壮大村集体经济农田提质改造及节水灌溉设施配套建设项目工程概算总表

2.审批部门核准意见表

皮山县农业农村局　　皮山县财政局

二零二六年四月十一日

主题词：　壮大村集体　　农田提质改造　节水灌溉设施配套　批复

抄送：县委农村工作领导小组、财政局

皮山县农业农村局印　　2026年4月11日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工程概算总表

单位：万元

序号	工程或费用名称	建安工程	设备购置	独立费	合计
I	工程部分投资				482.6
	第一部分建筑工程	268.82			268.8
	第二部分机电设备及安装工	3.34	33.41		36.75
	第三部分金属结构设备及安	0.14	0.9		1.04
	第四部分输水管线设备及安	16.32	84.31		100.6
	第五部分施工临时工程	13.28			13.28
	第六部分独立费用			39.19	39.19
	一至六部分投资合计	301.9	118.62	39.19	459.7
	基本预备费				22.99
	静态投资				482.6
II	建设征地移民补偿投资				
	静态投资				
III	环境保护工程投资				
	静态投资				4.08
IV	水土保持工程投资				
	静态投资				13.23
V	工程投资总计（I~IV 合计）				500
	静态总投资				500
	价差预备费				
	建设期融资利息				
	总投资				500

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

皮山县科克铁热克镇2026年壮大村集体经济农田提质改造及节水灌溉设施配套建设项目审批部门核准意见表

单项名称	招标范围		招标组织形式		公开招标方式		不采用招标方式	备注
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标		
勘察设计							√	
监理	√			√	√			
建筑工程	√			√	√			
其他							√	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App